Comune di M I L A N O
Provincia di Milano

LIBRETTO DELLE MISURE

OGGETTO: Costruzione di un complesso di fabbricati destinati ad abitazione ed a negozi nel centro urbano del Comune di Milano.

COMMITTENTE: Sviluppo Milanese s.r.l.

IMPRESA: La Costruttoria S.p.A.

Libretto delle Misure n. 1 composto da n. _____ pagine

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Ivo Responsabile

studio Tecnico Palazzi & Palazzi
Studio Tecnico di Progettazione, Direzione dei Lavori e Contabilità Palazzi & Palazzi
Via dei Mille, 999 - MILANO - tel. 02/5544321 - e-mail: studio@palazzi.com

PriMus by Guido Cianciulli - copyright ACCA software S.p.A.

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità/Percentuali Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
	LAVORI A MISURA							
1 2A.01 06/04/2017	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq. Lato NORD	3,00	5,00 4,00	6,000 6,000	0,500 0,500	45,00 12,00		
	SOMMANO m3					57,00		
2 2A.01 10/04/2017	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.	3,00	6,00 2,00	5,000 5,000	0,800 0,800	72,00 8,00		
	SOMMANO m3					80,00		
3 2A.01 12/04/2017	Scavo a sezione aperta per sbancamento e splateamento, eseguito con qualsi mezzo meccanico, anche con l'ausilio di martello demolitore in rocce di qualsiasi natura e consistenza, s ... zione dei rilevati, con compenso a parte del solo trasporto a rifiuto: resistenza allo schiacciamento fino a 40 Kg/cmq.	4,00 3,00	5,00 2,00 4,00	6,000 6,000 8,000	0,500 0,500 0,900	60,00 6,00 86,40		
	SOMMANO m3					152,40		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	DIMENSIONI par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Quantità/Percentuali Positivi	Negativi	FIGURE ed Annotazioni
	R I P O R T O							
	LAVORI A CORPO **(Progetto euro 140´000,00 - 100%)**							
4 001.002.001 14/04/2017	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione *(voce pari a euro 9´438,80 - 6,742% dei lavori a corpo)*					45,00		
	SOMMANO % *aliquota*					45,00 *(3,034%)*		
5 001.002.001 20/04/2017	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione *(voce pari a euro 9´438,80 - 6,742% dei lavori a corpo)*					25,00		
	SOMMANO % *aliquota*					25,00 *(1,686%)*		
6 001.002.001 24/04/2017	Fabbricato A - Struttura - Strutture di fondazione *(voce pari a euro 9´438,80 - 6,742% dei lavori a corpo)*					30,00		
	SOMMANO % *aliquota*					30,00 *(2,023%)*		
7 001.002.002 01/05/2017	Fabbricato A - Struttura - Strutture in elevazione *(voce pari a euro 41´626,20 - 29,733% dei lavori a corpo)*					27,74		
	SOMMANO % *aliquota*					27,74 *(8,248%)*		
	A R I P O R T A R E							

Num.Ord. TARIFFA D A T A	DESIGNAZIONE DEI LAVORI	D I M E N S I O N I				Quantità/Percentuali		FIGURE ed Annotazioni
		par.ug.	lung.	larg.	H/peso	Positivi	Negativi	
	R I P O R T O							
	COSTI SICUREZZA (SPECIALI)							
8 SIC.SPCL 01/05/2017	La presente VOCE scaturisce dalla stima analitica dei soli costi della sicurezza degli apprestamenti, espressamente previsti dal Piano di Sicurezza e Coordinamento (PSC) per lo spe ... Speciali" della SICUREZZA NON sono compresi nei prezzi unitari delle lavorazioni e NON sono soggetti a Ribasso d'Asta.					35,00		
	SOMMANO %					35,00		
	Milano, 03/05/2017 **L'Impresa** La Costruttoria S.p.A. **Il Direttore dei Lavori** Ing. Valerio Direttorio							
	A R I P O R T A R E							